

Meterkastlijst

gedownload op: 08-12-2022

Bouwnummer 172

Werk : Park Triangel deelplan Parkrijk fase 3a
Woningtype : Fuut
Versie : 08-12-2022
Laatste wijziging bestellijst : 08-12-2022
Datum tekening : 08-12-2022

Douglashout 5
2742 PX WADDINXVEEN

A. Aan- en uitbouwen

Optienr.	Omschrijving	Woonlaag	Ruimte	Aantal	Definitief
A.01.	Uitbouw begane grond achterzijde 1.2 m1 Het aanbrengen van een uitbouw over de gehele breedte t.p.v. de woonkamer, op de begane grond. Hierbij wordt de woning aan de de achterzijde van uw woning uitgebreid met een diepte van 1,20 m1. Inclusief het aanpassen van de installatie zoals aangegeven op de bijbehorende optietekening. Het plat dak van de uitbouw is zonder extra bescherming van de dakafwerking niet beloopbaar.			1	18-10-2022

D. Indelingen

Optienr.	Omschrijving	Woonlaag	Ruimte	Aantal	Definitief
D.2.09.F	Vorbereiding indelingsvariant begane grond <u>Begane grond</u> Vorbereiding voor het realiseren van een slaapkamer met badkamer op de begane grond. De standaard keukenopstelling blijft op dezelfde positie zoals op de verkooptekening staat aangegeven. Er wordt wel een vloerverwarmingsvrije zone voorzien aan de tegenoverliggende lange wand (binnen de keukenzone) zodat hier leidingwerk voor een keuken geplaatst kan worden na oplevering.			1	08-12-2022

Deze optie omvat:

- Opdelen vloerverwarming begane grond in 3 compartimenten zodat deze apart regelbaar kan worden, zie tekening voor compartimentering.
- Daarnaast zal vloerverwarming van oorspronkelijke en verplaatste keuken voor de helft worden gespaard. Hierdoor is het mogelijk om evt. voorzieningen via kruipruimte aan te brengen/ te verslepen.
- Aanbrengen kanalen WTW installatie in de verdiepingsvloer zodat de afzuigpunten van verplaatste keuken geboord kunnen worden evenals luchttoevoerpunt in slaapkamer.
- Elektrawijzigingen zijn niet meegenomen.
- Leidingwerk van toekomstige keuken en badkamer wordt aangebracht in kruipruimte, dit betreft riolering en water.

E. Keukens

Optienr.	Omschrijving	Woonlaag	Ruimte	Aantal	Definitief
----------	--------------	----------	--------	--------	------------

Meterkastlijst

gedownload op: 08-12-2022

Bouwnummer 172

Werk : Park Triangel deelplan Parkrijk fase 3a
Woningtype : Fuut
Versie : 08-12-2022
Laatste wijziging bestellijst : 08-12-2022
Datum tekening : 08-12-2022

Douglashout 5
2742 PX WADDINXVEEN

E.3.01. **Casco keuken** 1 07-12-2022
Het laten vervallen van de standaard projectkeuken in uw woning.

De aansluitpunten van de standaard projectkeuken worden conform verkooptekening, op de standaard posities aangebracht (tenzij via een aanvullende optie aanpassingen zijn overeengekomen).

- De koud- en warmwateraanvoeren worden voorzien van een muurplaat met hoekstopkraantjes.
- De afvoeren (diameter 50 mm) komen uit de vloer en worden voorzien van een speciedeksel.
- Elektra aansluitingen worden afgemonteerd op de 'kale' wand.
- Eventueel overige aansluitingen worden afgedopt.
- De vloerverwarming wordt aangebracht met als uitgangspunt de standaard keukenopstelling zoals weergegeven op de verkooptekening.

Met het kiezen voor deze optie voldoet de woning bij oplevering niet aan de gestelde Woningborg-normen. Doordat wij voor dat gedeelte onze verplichtingen niet na kunnen komen, wordt minderwerk alleen overeengekomen onder vrijwaring van de aansprakelijkheden betreffende het minderwerk. De woningborg garantie komt hiermee voor dit onderdeel te vervallen. Van woningborg ontvangt u een gewijzigde woningborg garantie.

Met het eventueel aanpassen van de installaties na oplevering van de woning, komt tevens de garantie op deze installaties te vervallen. Wij adviseren u in dat geval uw leverancier te vragen deze garantie over te nemen.

F. Sanitair & Tegelwerk

Optienr.	Omschrijving	Woonlaag	Ruimte	Aantal	Definitief
F.5.01.172	Opdracht sanitair via projectleverancier De woning uitvoeren met gewijzigd sanitair conform uw opdracht met onze projectleverancier. Firma: Van Munster Opdracht kenmerk: OF22-03760 Opdracht datum: 22-10-2022 Datum sanitair tekeningen: 22-10-2022 De getekende opdracht is als bijlage toegevoegd aan deze optie. <i>Bijlage: 321002 - 172 - SAN - 20221022</i>			1	07-12-2022
F.6.01.172	Opdracht tegelwerk via projectleverancier De woning uitvoeren met gewijzigd tegelwerk conform uw opdracht met onze projectleverancier. Firma: Lingen Keramiek Opdracht datum: 11-11-2022 De getekende opdracht is als bijlage toegevoegd aan deze optie. <i>Bijlage: 321002 - 172 - TEG - 20221111</i>			1	07-12-2022

Meterkastlijst

gedownload op: 08-12-2022

Bouwnummer 172

Werk : Park Triangel deelplan Parkrijk fase 3a
Woningtype : Fuut
Versie : 08-12-2022
Laatste wijziging bestellijst : 08-12-2022
Datum tekening : 08-12-2022

Douglashout 5
2742 PX WADDINXVEEN

Bijlagen

Toegevoegd op

Gewijzigd op
